

监 理 日 志

工程名称: 通县老燕山光伏发电项目

日期	2019年5月19日 星期日	气候	晴	气温	17-31℃
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场有10人在岗.					
施工机械动态: 无.					
施工进度情况	1. 北区支架立柱对穿虫检查安装. 2. 东区接地网降阻施工. 3. 东区围栏(箱变)油漆2人.				
检查发现的问题	1. 东区接地网个别接地井深度不足. 2. 支架立柱对穿虫检查安装有遗漏现象.				
处理措施、意见、结果	1. 已现场要求加深接地井. 2. 已要求现场管理人员务必加强检查避免遗漏.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐耀生		

