

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年5月24日

星期: 三

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 阵雨

气温: 12~17°

光伏区5、7、13、14号方阵支架安装质量进行检查。
检查了15号方阵电缆沟开挖质量以及直流电缆敷设质量。
对光伏区4、3号方阵混凝土灌注桩质量进行了检查。
检查了4、15号综合楼室内建筑、电气施工质量以及室内吊顶石膏板安装质量,并检查了室内卫生间洁具安装情况。
对电气综合楼室内墙面喷涂质量进行了检查,以及对室内二次配电箱质量进行了检查。
复查了室外电缆沟基础,不为砌体砌块质量。
对G39至G45两张投光灯线质量。
检查了G13铁塔组立质量以及施工作业安全防护情况。

承包单位	施工内容及进度
中电王洲工程装备有限公司 四川津华电力有限公司 上海城市电力有限公司	组件支架基础浇筑,当天完成574根,累计完成2429根。 支架安装当天完成156组,累计完成3040根。组件安装当天完成17组,累计完成768组。蓄电池、UPS装置安装当天完成16组。杆塔组立数量为613个,累计完成2448个。 光伏区5、7、13、14号方阵支架安装,15号方阵电缆沟开挖以及15号方阵直流电缆敷设。4、3号方阵混凝土灌注桩施工。 综合楼一楼办公室:室内建筑、电气施工70%,室内吊顶石膏板安装完成90%,室内卫生间洁具安装,电气综合楼:室内墙面喷涂完成90%,室内二次配电箱安装。 室外电缆沟基础砌块浇筑,室外电缆沟基础砌块砌体初设施工。外线:G39至G45两张投光灯线施工以及投光灯线施工。G13铁塔组立。
其它事项	现场临时用电,布线不规范,有脚踏手踩的现象。 发电机由业主电工操作。 场内材料车辆较多的,能做到自觉行车。 施工现场部分施工队未戴安全帽。
本日现场监理人员	申景鹏 文建民 卜王
记录人: 文建民	总监(总监代表): 申景鹏