

监 理 日 记()

日期: 2017年5月29日

星期: 一

天气: 多云

气温: 27~14

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区25号方阵机舱机舱孔数量进行了检查;并检查了5、7号方阵支架组件安装数量以及4、9号方阵混凝土灌注桩施工数量;检查了升压站生产办公楼屋面防水卷材铺设数量;对室外电缆沟砌砌体砌筑质量、电缆沟顶顶浇筑混凝土数量、门卫室、消防水池基础开挖质量以及主变设备防水墙基础表层抹灰质量进行了检查;对G1至G3放线质量情况进行了检查;对G31塔基基础浇筑混凝土数量以及钢筋笼绑扎数量进行了检查,发现其符合设计规范要求,同意施工方进行浇筑。

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
中建五洲工程装备有限公司 四川建华电力工程有限公司 上海城市电力有限公司	组件支架基础浇筑当日完成237组,累计完成26252组;支架安装当日完成158组,累计完成391组;组件安装当日完成41组,累计完成110组;光伏区:机舱孔数量当日完成987个,累计完成28034个;5、7号方阵支架、组件安装施工;4号、9号方阵混凝土灌注桩施工;升压站:生产办公楼屋面防水卷材铺设施工;室外:电缆沟砌砌体基础表层抹灰施工;电缆基础顶顶浇筑混凝土;门卫室、消防水池基础开挖;主变设备防水墙基础表层抹灰施工;外线:G1至G3面放线施工;G31塔基基础、混凝土浇筑施工;

其 它 事 项

光伏区组件安装施工人员进行安全教育;升压站内高压作业人员安全措施未做到位;升压站内二级配电箱不能及时落锁;

本日现场监理人员

申景鹏

王

文超

记录人:

文超

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建