

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年5月30日

星期: 二

天气: 17/21

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

气温: 29~14

监 理 工 作 情 况

对光伏区25号方阵机机桩孔质量进行了检测;
检查35、14号方阵支架、组件安装质量;
对升压站内门卫室、消防水池基础开挖质量进行了检测;
检查了站内围墙基础开挖质量以及对接地变设备吊装
质量情况进行检查;
对G3至G5放线质量进行了检查;
对G29塔基桩基基础成孔质量以及钢管塔桩基质量进行了
检查,发现其符合设计规范要求,同意施工单位进行混凝
土浇筑施工;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五局
工程装备
有限公司
四川建电
力有限公司
上海城市
电力有限
公司

支架安装当日完成53组,累计完成3970组;组件安装当日完
成32组,累计完成1042组;
光伏区:机机桩孔数量为549个,累计完成2858个;
514号方阵支架、组件安装施工;25号方阵机机桩孔施
工;
升压站:室外门卫室、消防水池基础开挖;
围墙基础开挖;
接地变设备吊装施工;
引线:G3至G5放线施工;G29塔基基础浇筑混凝土;

其 它 事 项

光伏区组件安装施工人员未佩戴安全帽;
升压站内二级配电箱不能及时落锁;
升压站内材料随处摆放;
场内材料运输车行驶车速较快;

本日现场监理人员

申勇鹏

文波

卜月

总监(总监代表):

申勇鹏

记录人:

文波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建