

监 理 日 记()

天气: 晴转多云
气温: 31°~18°

日期: 2017年5月31日

星期: 三

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

对光伏区25号方阵桩机钻孔质量以及12号方阵汇流箱支架混凝土浇筑质量情况进行检查;
检测了光伏区5、9、12号方阵支架、组件安装质量情况;
对升压站生产办公楼室内地板破铺设质量,室外门卫室消防水池开挖质量情况,室外排水沟开挖质量,以及主变设备防火墙抹灰施工质量进行了检查;
对外线G3至G5导线质量以及施工人员安全防护情况进行了检查;
对G6塔基基础成孔质量以及钢筋笼绑扎质量进行了检查。
发现其质量情况符合设计规范要求,同意施工方进行混凝土浇筑。

承包单位	施工内容及进度
中建五洲工程装备有限公司 四川津华电力有限公司 上海城市电力有限公司	组件支架基础浇筑当日完成347根,累计完成26577根; 支架安装当日完成47组,累计完成407组;组件安装当日完成29组,累计完成1081组;架线当日完成0.38km,累计完成5km; 光伏区: 桩机钻孔数量为621个,累计完成2921个;5、9、12号方阵支架、组件安装施工;12号方阵汇流箱支架混凝土浇筑施工;25号方阵桩机钻孔施工; 升压站: 生产办公楼室内地板破铺设施工;门卫室、消防水池基础开挖;室外排水管道开挖;主变设备防火墙抹灰施工; 外线: G3至G5架线施工; G6塔基基础混凝土浇筑施工;

其它事项
消防池开挖没有防护措施;
升压站内主变设备防火墙抹灰施工人员高空作业安全防护未做到位;
光伏区支架、组件等材料有随处摆放现象;
高压柜开箱后没有成品保护措施;

本日现场监理人员

申勇鹏

文进良

李

记录人: 文进良

总监(总监代表):

申勇鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建