

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月4日

天气: 暴雨

星期: 日

气温: 30~17°

工程名称: 蓝山光伏电站150MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>对光伏区5.13.14号方阵支架组件安装质量进行了检查并检查了21.22.24号方阵桩机钻孔质量,以及对汇流箱安装质量进行了检查,检查了8号办公楼室内地板砖铺装质量以及电气综合楼外墙腻子粉刷质量,复查了站内围墙粉刷、贴砖质量,围墙基层浇筑质量,站内污水沟开挖以及污水井砌砖质量情况;</p> <p>对电气综合楼室内灯具安装质量进行了检查,检查了G14塔基基础浇筑质量并检测了钢筋笼桩孔质量情况,其符合设计规范要求,同意施工进行混凝土浇筑施工;</p> <p>检测了G6铁塔组立质量以及施工作业安全防护措施情况;</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	<p>中建五洲工程装备有限公司 四川建电有限公司 上海城市电力有限公司</p> <p>组件支架基础浇筑当天完成1325根,累计完成30115根;逆变器以箱变身基础当天完成2组,累计完成14组,反架安装当天完成28组,累计完成417组,组件安装当天完成142组,累计完成1418组;汇流箱当天安装52组,累计完成156台;</p> <p>光伏区: 桩机钻孔数量871,累计完成33428; 5.13.14号方阵支架组件安装; 21.22.24号方阵桩机钻孔,混凝土灌注施工; 汇流箱完成2万; 综合楼12号方阵完成;</p> <p>升压站: 8号办公楼地板铺设完成40%; 电气综合楼外墙腻子粉刷完成70%; 站内围墙粉刷贴砖完成50%; 围墙基层浇筑完成85%; 站内污水沟开挖完成10%; 站内污水井砌砖完成31; 升压站电气综合楼室内灯具完成40%; 屋面平台防水卷材铺设完成; 站内二次回路室,主控室配电室接地环带完成50%;</p> <p>外线: G7至G13架线施工; G6铁塔组立;</p> <p>G14塔基基础浇筑混凝土;</p> <p>(至今所有塔基基础浇筑完成100%)</p>	
本日现场监理人员		申景鹏
记录人:		文超
		总监 (总监代表): 申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建