

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 23℃ - 16℃

工程名称: 新县老寨山 5.0MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区支架组件安装质量进行检测,并检测了光伏桩机桩孔深度以及混凝土灌注桩施工质量;

检查了升压站办公楼地板砖铺设质量,以及门安装质量情况;

检查了站内围墙砌体质量以及污水沟开挖情况;

对站内消防水池底板浇筑质量进行了检测;

检查了站内 110kV 变电站砌体砌体质量;

对室外电缆沟支架,110kV 断路器安装、SVG 断路器安装质量进行了检查;

检查了 G6 铁塔组立质量情况以及施工人限安全保护措施开展情况进行检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程技术有限公司
四川电力
有限公司
以海城神电
力有限公司

组件支架基础浇筑完成 1217 根,累计完成 3132 根;支架安装 37 组,累计完成 4203 组;组件安装完成 17 组,累计完成 1595 组;汇流箱安装完成 52 台,累计完成 208 台;外线架线累计完成 7 km;

光伏区:桩机桩孔数量为 967 个,累计完成 31295 个;4.6、13、14 号桩基组件安装;2.1、2.2 号之桩机桩孔,混凝土灌注桩施工;15 号桩基完成;

升压站:升压站办公楼地板砖铺设完成 95%,外门安装完成;电气综合楼外立面贴砖完成 80%;站内围墙砌体完成 80%;污水沟开挖完成 50%;污水井和化粪池完成 25%;室内地坪完成 50%;消防水箱地板混凝土浇筑完成;110kV 变电站砌体至梁架;室外电缆沟架线;室外电缆沟架线完成 30%;外线 G7 至 G13 架线施工;G6 铁塔组立完成;

其
它
事
项

接上通业主通知,6.1 号由东方日本生产的三车组件抽检为不合格产品,要求调场禁止使用。拦截成功,现场未卸车一车,两车已卸货的瓦也封存。

本日现场监理人员

申景鹏

文强

王

记录人:

文强

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建