

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 6 日

星期: 二

天气: 阴转多云

气温: 25~16°

工程名称: 盘县老屋山 50MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区 7.13、14 号方阵支架、组件安装质量进行了检查;
复查了光伏区 6 号方阵汇流箱接线质量情况;
检查了光伏区 6 号方阵汇流箱接线质量情况;
对升压站办公楼室内地坪铺设质量、门安装情况以及室内墙面喷
漆质量进行了检查并检查了电气综合楼室内办公房地坪铺设质
量;
检查了站内围墙砌筑质量、消防水池墙钢筋绑扎质量以及电缆
支架焊接质量情况;
对 110kV 隔离开关、避雷器、电子电压互感器安装质量进行了
检查;
检查了外线 G29 铁塔组立情况,以及施工人员高空作业安全防护措施
落实情况;

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
中建五洲 工程局有 限公司 四川华电 力有限公司 上海电力有 限公司	组件支架基础浇筑当日完成 73 根,累计完成 32063 根;支架安装完 18 组,累计完成 16256 组;组件安装当日完成 97 组,累计完成 1692 组; 光伏区: 7.12、14 号方阵支架、组件安装施工; 21、22、24 号方阵机舱孔混 凝土灌注施工; 所有返工组件拆除完成; 6 号方阵汇流箱接线完成 15 组; 汇流箱支架安装完成并增加箱 15 组; 8 号、9 号箱变高压电缆敷设完成; 升压站: 8 号办公楼地坪铺设完成,室内门安装完成 20%; 室内墙面油漆 粉刷完成; 电气综合楼办公室地坪铺设完成; 站内围墙砌筑完成 90%; 钢架拼装完成,并进行吊装; 站内灯具安装完成 60%; 消防水池 墙面钢筋绑扎、模板支护完成; 1 号卫生间地坪浇筑完成; 室外电缆 沟敷设完成 50%; 35kV 高压开关柜(开关及电流互感器)安装; 110kV 隔离开关、避雷器及电子电压互感器安装; 外线 G5 至 G7 放线施工; G29 铁塔组立;

其
它
事
项

升压站钢结构焊接施工前未预备灭火器;
钢结构件吊装时未设置警戒线;
外线高空作业人员未扣安全带; 站内临时架搭设不规范。

本日现场监理人员

申景鹏

卜君

文海

记录人:

文海

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建