

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月7日

天气: 多云

星期: 三

气温: 27~16

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站

对光伏1、13、14号方阵支架、组件安装质量进行了检查。
 检查了6#方阵汇流箱接线质量情况以及13#方阵支架拉杆安装质量。
 复查了北区箱变设备基础完成情况,以及对8、9号方阵电缆敷设情况进行了检查。
 对升压站抄表办公楼室内油漆粉刷质量、门安装质量以及室内抽屉安装质量进行了检查。
 检查了室外围墙砌体质量、构架安装质量、污水井砌体质量以及办公楼室外雨棚主体结构安装质量情况进行了检查。
 对35KV高压柜、避雷器调试情况以及110KV电流互感器常规试验情况进行了检查。
 检查了G29铁塔组立质量以及施工作业安全防护情况。

承包单位	施工内容及进度
中电子洲 下得志各有 限公司 四川锦华电 力有限公司 上海城市电 力有限公司 国电自贡	组件支架基础浇筑当日完成1000根,累计完成33063根; 支架安装当日完成130组,累计完成4336组; 组件当日完成50组,累计完成174组; 箱变安装完成2台; 光伏区: 升压站孔数量为783个,累计完成35975个; 7、13、14号方阵支架、组件安装施工; 所有返工组件搬运完成75%; 6#方阵汇流箱接线完成70%; 13#方阵支架背拉杆全部完成; 北区箱变设备基础完成; 8#、9#箱变高压电缆敷设完成; 15#箱变高压电缆敷设完成; 升压站: 抄表办公楼室内油漆粉刷完成95%, 室内木门完成5樘; 电气综合楼室内抽屉完成50%, 值班室贴砖完成; 站内围墙砌体砌体完成95%; 110KV构架安装完成5组; 站内污水井砌体完成4个; 抄表办公楼室外雨棚主体结构完成; 消防水池挡雨板模板支护完成; 门卫室砌体砌体完成; 35KV SG设备区电抗器、避雷器、隔离开关、高压电缆支架焊接完成;

其它事项:
 35KV高压柜、避雷器单体调试完成;
 110KV电流互感器常规试验已完成;
 110KV设备区二次电缆敷设完成; 升G29铁塔组立; G29G3放线施工。

本日现场监理人员: 申景鹏 文红超 卜开
 记录人: 文红超 总监(总监代表): 申景鹏

