

监 理 日 记()

日期: 2017年6月9日

星期: 五

天气: 多云
气温: 29~19°

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏发电项目

对光伏区 21、22、23号方阵机机桩孔 测量、混凝土灌注桩施工质量进行检查; 复查了光伏区 6、7号方阵组件安装质量以及对 12、13号方阵组件安装质量进行检查; 对升压站道路工程 质量、1) 门卫室顶板混凝土浇筑质量、钢构件吊装质量以及办公楼内走道地板铺设质量进行了检查; 检查了 SVG 电缆敷设、主变室屏间电缆敷设质量; 对 35KV 电流互感器及电压互感器常规试验情况进行了检查; 检查了 G14 铁塔组立质量情况以及对高空作业人员安全防护情况进行了检查;

承包单位	施工内容及进度
中电五洲工程咨询有限公司	组件支架基础浇筑完成 1000 根, 累计完成 35063 根; 支架安装当日完成 78 组, 累计完成 1054 组; 组件安装当日完成 53 组, 累计完成 182 组; 光伏区: 21、22、23 号方阵机机桩孔、混凝土灌注桩桩孔, 6、7 号方阵组件安装完成 80%; 12 号方阵组件安装完成 60%; 13 号方阵组件安装完成; 升压站: 西侧道路路基开挖完成; 1) 门卫室顶板混凝土浇筑完成; 办公楼走道地板完成 50%; 护坡底梁混凝土浇筑施工; 钢构件安装完成; SVG 电缆敷设完成; 主变室屏间电缆敷设完成; 35KV 电流互感器及电压互感器常规试验已完成; 站用变试验完成; 35KV 开关柜电缆敷设完成 90%; 站用变电缆敷设完成; 主变本体电缆敷设已完成; 外线 G14 铁塔组立完成; G14 铁塔组立;

其它事项	升压站内钢结构焊接施工前未预备灭火器; 升压站内脚手架搭设不牢固;
-------------	---

本日现场监理人员	中鹏 洪 文强
记录人: 文强	总监 (总监代表): 中鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建