

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 10 日

星期: 六

天气: 阴
气温: 18~29℃

工程名称: 盐城里山150MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区 7、13号方阵支架、组件安装质量进行了检查； 检查了光伏区 21、22、23号方阵桩机钻孔质量以及混凝土灌注桩质量； 对光伏区 6号、7号方阵汇流箱接线质量进行了检查； 检查了消防水池基础顶板防水层施工质量，以及对边坡支护情况进行了检查； 检查了生产办公综合楼地磁铺设质量； 检查了高低压电缆敷设、二次电缆头制作质量以及SVG间隔设备常规试验情况； 对G28铁塔组立质量以及施工作业安全防护措施落实情况进行了检查；	
施 工 情 况	承包单位 中电工程咨询有限公司 四川清华电力有限公司 上海市电力有限公司	施工内容及进度 组件支架基础浇筑完成1300根，累计完成36363根。支架安装完成117组，累计完成4666组。组件当月完成89组，累计完成916组。光伏区：桩机钻孔数量为9734，累计完成3844根。7、13号方阵支架、组件安装完成21、22、23号方阵桩机钻孔、混凝土灌注桩施工。6号、7号方阵汇流箱接线：10号方阵组件安装完成9%。12号方阵组件安装完成5%。 新站：消防水池基础顶板防水层施工完成5%，护坡底渠混凝土浇筑完成2。生产办公综合楼地磁完成8%。高低压电缆敷设完成，35kV中性点刀闸吊装完成；110kV设备区二次电缆头制作、SVG电缆头制作；35kV SVG间隔所有常规试验完成；10kV计量柜端子柜试验完成；110kV中性点试验完成；对倒设备接地制作：外线：G27铁塔组立完成，G28铁塔组立施工；G12至G15放线施工；G7至G12光缆展放施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 中景明 1人 文林		
记录人: 王林		总监 (总监代表): 中景明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建