

监 理 日 记()

日期: 2017年6月11日

星期: 日

天气: 多云

气温: 29~19°

工程名称: 盘县龙马山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区4、13号方阵支架、组件安装质量进行了检查,并检查了光伏区水坑支架安装质量以及6号方阵直流电缆敷设质量;

检查了消防室框架柱、顶层梁钢筋绑扎质量以及室内洁具安装质量;

复查了站内路牙石砌筑质量,以及生产综合楼内地砖铺设质量;

对升压站电气综合楼、生产办公楼屋面现浇层混凝土浇筑质量进行了检查;

检查了35kV开关柜二次电缆头制作质量、110kV二次电缆头制作质量情况以及SVG电缆头制作质量;

对外线G28铁塔组立质量以及施工作业时安全防护措施落实情况进行检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川华电
电力有限公司
上海市
电力有限公司

组件支架基础浇筑当日完成100根,累计完成37363根;箱变设备基础浇筑;支架安装完成60组,累计完成4726组;组件安装当日完成85组,累计完成2001组;

光伏区: 北区支架累计完成40%; 6号方阵直流电缆敷设完成;

升压站: 西侧道路路牙石砌筑完成90%; 消防室框架柱顶层钢筋绑扎完成40%; 电气综合楼、生产办公楼洁具安装完成90%; 电气综合楼、生产办公楼屋面现浇层混凝土浇筑完成; 生产办公楼走道地砖铺设完成100%; 110kV构架接地完成95%; 站内场区回填土完成30%; 35kV开关柜二次电缆头制作; 110kV二次电缆头制作; 避雷器保护屏二次电缆头制作; SVG电缆头制作; 110kV设备、线路及电压互感器端子箱安装; 110kV设备房柜漆; 对间: 设备接地制作完成; 二次电缆敷设完成50%;

外线: G14铁塔组立完成; G28铁塔组立; G12至G15放线施工; G7至G12光缆展放施工;

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鹏

文强

卜君

记录人:

文强

总监(总监代表):

申景鹏

