

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 12 日

星期: 一

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

天气: 阵雨
气温: 25℃~16℃

监 理 工 作 情 况	对光伏区 6、7、15 号方阵支架、组件安装质量, 14、7 号方阵直流电缆敷设质量进行了检查; 并检查了 11、13 号方阵直流电缆敷设情况; 检查了电综合楼室内地板砖敷设质量, 以及对开站室外道路混凝土浇筑质量情况, 进行了检查; 检查了 35kV 开关柜、110kV 二次电缆接线质量情况; 对 SVG 间隔设备软母线连接质量进行了检查; 检查了对侧设备接地制作完成情况以及二次电缆敷设质量; 检查了 G30、G31 铁塔组立质量以及高空作业人员安全防护措施落实情况; 对铁路跨越桥工作进行了检查;
--------------------	---

	承包单位	施工内容及进度
施工情况	中建五洲工程咨询有限公司 四川津华电力工程有限公司 上海城市电力有限公司	组件支架基础浇筑当天完成1300根,累计完成38663根;支架安装当天完成142组,累计完成4808组;组件安装当天完成102组,累计完成2018组; 光伏区:6、7、15号方阵支架、组件安装施工;18、21、23号方阵杆塔组立;混凝土灌注桩施工;7号方阵直流电缆敷设完成;14号电缆敷设完成;13号方阵直流电缆敷设完成40%;11号方阵直流电缆敷设完成30%; 开电站:办公楼室外道路混凝土浇筑完成50%;电综合楼高压室地板砖敷设完成50%;以及屋面避雷带完成50%; 35kV开关柜二次电缆接线;110kV二次电缆接线;主控室保护屏二次电缆敷设;SVG二次电缆接线;SVG间隔设备软母线连接;对侧:设备接地制作完成;二次电缆敷设完成80%; 外线:G30铁塔组立;G31铁塔组立;G12至G15放线施工; 铁路跨越桥跨越架搭设;
	其它事项	

本日现场监理人员	申景鹏	王君
记录人:	王君	总监 (总监代表): 申景鹏

