

监 理 日 记()

日期: 2017年6月13日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 20°C ~ 16°C

工程名称: 盘县光里山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区7、8、10、15号方阵支架、组件安装质量进行检查,并检查3光伏区11、12、13、15、16号方阵电缆敷设质量情况;
检查3升压站室外地坪平整情况和室外雨水井管道开挖敷设质量;
检查电气综合楼室内墙面涂料粉刷质量以及对升压站电气设备电缆接线质量进行了检查;
对西埔变电站二次电缆敷设情况进行检查;
检查了G30、G31铁塔组立情况以及G23至G28放线质量情况

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川新中
兴工程有限公
司
上海城市电
力有限公司

组件支架基础浇筑当天完成1250根,累计完成39913根;支架安装当天完成280组,累计完成5088组;组件安装当天完成1653组,累计完成21833组;
光伏区:桩机钻孔数量当天完成1021个,累计完成40595个;7、8、10、15号方阵支架、组件安装施工;18、21、23号方阵桩机钻孔混凝土灌注桩施工;11号方阵双芯直流电缆敷设完成60%;13号方阵双芯直流电缆敷设完成90%;15号方阵单芯直流电缆敷设完成70%;16号方阵单芯直流电缆敷设完成30%;
升压站:路面挖机场坪施工;路牙石砌筑完成50米;室外雨水井管道开挖、敷设完成;电气综合楼室内剩余墙面涂料完成50%;

其
它
事
项

电气:35kV开闭柜二次电缆接线完成90%;11kV二次电缆敷设完成50%;主变室保护屏二次电缆敷设完成90%;SVG二次电缆接线完成95%;SVG间隔设备软母线连接完成;主控室等电气设备铭牌完成;
材料:光缆线敷设完成;二次电缆敷设完成90%;
外线:G30、G31铁塔组立;G23至G28放线施工;

本日现场监理人员

申勇鹏

文波

王

记录人: 张亚

总监(总监代表): 申勇鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建