

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月14日

天气: 阴

气温: 16-18

星期: 三

工程名称: 盘县老寨150MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区10、13、15号方阵支架组件安装质量进行了检查;并检查了6、7号方阵箱变低压端接线情况; 检查了光伏站室外防水管道敷设质量以及防水处理质量; 对35KV配电室内电缆沟盖板安装质量以及110KV二次电缆敷设质量情况进行检查; 复查了G30、G31铁塔组立质量以及对施工作业人员进行安全教育检查; 检查了主控室新保护屏二次接线质量以及智能控制柜安装质量。	
施 工 情 况	承包单位 中建三局 得兴各有 限公司 四川津和电 力有限公司 上海城市 电力有限 公司	施工内容及进度 组件支架基础浇筑当日完成87根,累计完成4075根;支架安装当日完成82根,累计完成5170根;组件安装当日完成5组,累计完成235组; 光伏区: 桩机钻孔数量为67个,累计完成112个;10、13、15号方阵支架组件安装施工;18、21、23号方阵桩机钻孔;混泥土浇筑桩基施工; 11号方阵直流电缆敷设完成;12号方阵汇流箱接线完成;13号方阵桩基、直流电缆敷设完成;6、7号方阵箱变低压端接线完成; 升压站: 构架、SVG设备基础回填土平整到位;站内道路硬化完成80%;室外防水管道全面结束;室外道路平整完成90%;35KV配电室电缆沟盖板安装完成;110KV二次接线施工;软母排架安装;保护小室二次电缆接线;主变体二次电缆接线;穿墙套管制作; 对侧: 升压站新保护屏二次接线完成;智能控制柜安装完成。
其 它 事 项	外线: G30、G31铁塔组立; G22至G28放线施工;	
本日现场监理人员	申 鹏 浩 王 强	
记录人:	王 强 (总监代表): 申 鹏	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建