

监 理 日 记()

日期: 2017年6月15日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 20℃~16℃

工程名称: 江苏龙巢山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区10、11、15号方阵支架、组件安装质量;
复查了光伏区10、13、14号方阵电缆敷设以及汇流箱接线质量情况;
对升压站内路旁石砌挡墙量进行了检查;
检查了110kV设备区接线质量情况以及电气综合楼主控室接线质量;
对对侧施工情况以及施工量情况进行了检查;
复查了外线G30、G31铁塔组立质量以及高空作业人员安全防护情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中电五洲工程技术有限公司
四川锦华电力有限公司
上海城市电力有限公司

组件支架基础浇筑当日完成872根,累计完成40785根;支架安装当日完成95组,累计完成5265组;组件安装当日完成120组,累计完成2350组;
光伏区:机坑桩孔数量为817个,累计完成42087个;10、11、15号方阵支架、组件安装施工;18、21、23号方阵机坑桩孔、混凝土灌芯桩施工;10号方阵直流电缆敷设完成;13、14号方阵汇流箱接线完成;
升压站:道路平整以及石子铺设完成;站前路旁石砌挡墙完成90%;110kV设备区接线完成;电气综合楼主控室接线完成80%以及二次设备室静电地板铺设完成;110kV室墙面粉刷完成;
电气:SVG网门制作完成;引线线制作完成;
对侧:线路控制柜电缆、光纤安装完成;母线PT电缆及引线安装完成;户外设备电缆及光纤安装完成;分段智能控制柜电缆及光纤安装完成;

其
它
事
项

外线: G30、G31铁塔组立; G28至G23张线施工;
铁路跨越封网施工;

本日现场监理人员

申毅鹏

文继红

周

记录人:

文继红

总监(总监代表):

申毅鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建