

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年6月17日

星期: 六

工程名称: 盘县老寨山50MW太阳能光伏发电项目

天气: 阴

气温: 20°C~16°C

监理工作情况	检查了光伏区1号方阵组件安装质量以及1号方阵电缆敷设质量情况;
	复查了升压站电气综合楼内二次回路完静电地板敷设质量;
	升压站内围墙找坡质量进行了检查;
	检查了升压站多股母线架设安装质量以及对软母线制作质量进行了检查;
	复查了外线G30铁塔组立质量以及施工人员高空作业安全防护质量情况;
	对升压站二次接线质量以及管母吊装、人员安全防护措施落实情况进行检查;

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	中电洲 工程有限公司 四川建华电 力有限公司 上海城南 电力有限公 司	组件支撑基础浇筑完成738根,累计完成42034根;支架安 装完成87组,累计完成5444组;组件安装第1完成100组累 计完成2547组; 光伏区:机架孔数量为839个,累计完成43679个;10.11.15号方 架组立完成;18.21.23号方阵机架孔,混凝土灌注施工; 1号方阵组件安装完成;11号方阵汇流箱光伏电缆敷设完成; 升压站:电气综合楼内二次回路完静电地板敷设完成; 室外围墙找坡完成; 电气:多股母线,以及多股母体接地施工;多股上部附件安装;二 次调试验收;软母线制作; 对外:设备固定底座施工;二次接线;管母吊装; 外线: G30铁塔组立,G23至G28放线施工;
其它事项		临时用电器管理到位;消防防护不到位;高空作业防护监督不到位;

本日现场监理人员	申昌鹏	文波	卜君
记录人:	文波	总监(总监代表):	申昌鹏

