

监 理 日 记()

日期: 2017年6月20日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 22℃~16℃

工程名称: 超县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

光伏区10、11、15号方阵支架、组件安装质量, 进行检查;
复查了15号方阵直流电缆接线质量以及11号方阵汇流铜接线质量;
检查了升压站室外道路划线质量, 也检查了高压电缆头制作工艺
试验情况;
对主控室及室外设备区防腐情况以及站用变低压电缆接线质量
进行普查;
复查了G23至G28架线施工以及高空作业施工人员安全防护情况;

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

大建王洲机
电有限公司
四川华动
有限公司
上新城市
电有限公司

组件支架基础浇筑完成576根, 累计完成4349根; 支架安
装当日完成98组, 累计完成5660组, 组件安装当日完成159组, 累
计完成2976组;
光伏区: 桩机钻孔当日完成317个, 累计完成45186个; 10、11、15号方阵
支架、组件安装施工: 22、24号方阵桩机钻孔、混凝土灌注
桩施工: 15号方阵直流电缆接线完成80%; 11号方阵汇流箱
接线完成;
升压站: 室外道路划线: 50kV站用变高压电缆头制作工艺
试验; 站用变防腐试验; 主控室及室外设备区防腐; 站用变
低压电缆接线; 主控室内保护屏对点;

其
它
事
项

外线: G23至G28架线施工: G15至G16跨越铁路10kV跨
越架搭设, 放引线。

本日现场监理人员

中墨鹏

文淑双

王

记录人:

文淑双

总监(总监代表):

中墨鹏

