

监 理 日 记()

日期: 2017年1月22日

星期: 四

工程名称: 蓝田老屋山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 雾转多云有雨

气温: 25℃~18℃

监 理 工 作 情 况

对光伏区10号方阵汇流箱接线质量以及15号方阵直流电缆敷设质量进行了检查;
复查了升压站室外路灯安装质量,并检查了室内排风机安装质量
和空调基础浇筑情况;
检查了线路光纤埋管质量情况以及防火墙制作情况;
复查了G23至G28紧线质量以及施以通高家作业区旁防落体情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川津华电
力有限公司
上海城市
电力有限
公司

组件支架基础浇筑当日完成92根,累计完成449根;支架
安装当日完成90组,累计完成5850组;组件安装当日完成130组累
计完成3246组;
光伏区: 桩机钻孔数量为98片,累计完成4670片;10号方阵汇流
箱接线完成9%;15号方阵直流电缆敷设完成9%;
升压站: 室外路灯安装完成6%;空调基础混凝土浇筑完成;室
内排风机安装完成;消防小间粉刷完成;
电: 通信对点;线路光纤埋管敷设;防火墙制作完成;
外线: G23至G28紧线施工; G15至G16放线施工;

其 它 事 项

物电管理不到位,施工材料随处堆放;
光伏区多数施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

申景鹏

文法

吴

记录人:

文法

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建