

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 23 日

星期: 五

天气: 中雨

气温: 27℃~18℃

工程名称: 盘县 盘山 50MW 太阳能 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区 8-11 号方阵支架、组件安装质量进行检查;
检查了 10 号方阵汇流箱接线质量以及 15 号方阵直流电缆敷设质量;
检查了升压站室外路灯安装质量;
对消防水室砖砌体砌筑质量进行检查,并检查了门卫室
墙面贴瓷砖质量情况;
检查了 110kV 室内设备接地施工质量;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川通华电
力有限公司
上海城市电
力有限公司

组件支架基础浇筑当日完成 1200 根,累计完成 46149 根;支架安
装当日完成 100 组,累计完成 5950 组;组件安装当日完成 120 组,累计完
成 3366 组;
光伏区: 10 号方阵汇流箱接线完成; 15 号方阵直流电缆敷设完成
升压站: 室外路灯安装完成; 室外地坪垫层; 消防水室砌体
砌筑完成 90%; 门卫室墙面贴瓷砖完成 50%;
电: 通信对点; 110kV 室内设备接地施工;
外线: G23 至 G28 紧线施工; G15 至 G16 放线施工;

其 它 事 项

升压站内施工材料随处堆放;
光伏区多数施工人员未佩戴安全帽;
临时用电管理不到位;

本日现场监理人员

申学鹏

王波

王

记录人:

王波

总监 (总监代表):

申学鹏



由 扫描全能王 扫描创建