

监 理 日 记()

日期: 2017年6月24日

星期: 六

工程名称: 盘县老寨山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 中到大雨

气温: 26℃~16℃

监 理 工 作 情 况	对光伏区12、13号方阵汇流箱接线质量进行了检查; 复查了4个站内道路硬化施工质量情况,以及彩钢围墙基础混凝土浇筑质量; 复查了门卫室墙面贴瓷磚质量情况; 对电气通信对点以及设备接地施工质量进行了检查; 复查了G15至G16布线质量以及施工人员的高空作业安全防护情况;		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 四川华电 力有限公司 上海电力 有限公司	施工内容及进度 支架安装当日完成100组,累计完成6050组;组件安装当日完成130组,累计完成3496组; 光伏区: 12号、13号方阵汇流箱接线光伏电缆敷设; 升压站: 室外道路硬化;室外围墙基础浇筑混凝土; 门卫室墙面贴瓷磚完成90%; 电气: 通信对点;对侧设备接地施工; 外线: G23至G28架线施工 G15至G16放线施工;	
其 它 事 项	升压站内部分施工以页未佩戴安全帽; 临时用电管理不到位;		
本日现场监理人员	申勇鹏		
记录人:	总监(总监代表): 申勇鹏		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建