

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 6 月 5 日

星期: 日

天气: 阵雨

气温: 18°C ~ 15°C

工程名称: 惠东光里山50MW太阳能光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

对8.9.11号组件支架、组件安装质量进行了检查;  
 复查3.9.10号方阵汇流箱接线, 光伏电缆敷设质量;  
 检查3#升压站消防室墙面抹灰质量情况以及1#门卫室墙面贴瓷砖质量;  
 对3#升压站外电缆挂牌情况以及五防系统调试情况进行检查;  
 检查3G28至G33放线质量情况以及施工队高空作业安全防护情况;

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲  
工程装备有  
限公司  
四川建中电  
力有限公司  
上海城市  
电力有限  
公司

支架安装累计完成42MW, 组件安装累计完成32MW.  
 光伏区: 8.9.11号方阵支架、组件安装施工; 9.10号方阵汇流箱接线,  
 光伏电缆敷设;  
 升压站: 室外围墙砌砖砌块完成80%; 消防室砌砖完成  
 100%; 墙面抹灰完成60%; 1#门卫室墙面贴瓷砖完成95%;  
 防火墙封堵; 挂电缆挂牌; 电气设备按图安装; 检查与熟悉  
 现场一次、二次设备; 安全工器具室工器具整理; 调试五防系统  
 母线G28至G33放线施工; G15至G16放线施工;

其  
它  
事  
项

光伏区施工人员未佩戴安全帽;  
 施工现场存在施工人员搭乘挖机翻现象;

本日现场监理人员

申宇鹏

王

文淑敏

记录人:

文淑敏

总监(总监代表):

申宇鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建