

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月27日

星期: 二

天气: 阵雨转多云

气温: 17℃~14℃

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区10、11、16号方阵支架、组件安装质量进行了检查并检查了15、14号方阵箱变设备电缆接线质量情况; 复查了门卫室室内墙面粉刷质量情况; 对升压站室外道路混凝土浇筑质量进行了检查; 检查了电气安装、调试、消缺情况; 复查了外线G15至G16紧线施工质量情况以及施工作业安全防护情况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 四川建华电 力有限公司 上海城市 电力有限公 司	施工内容及进度 支架安装当日完成100组,累计完成8752组;组件安装当日完成80组,累计完成6260组; 光伏区: 10、11、16号方阵支架、组件安装施工; 15、14号方阵箱变设备电缆敷设、接线; 升压站: 室外围墙砌筑及内衬砌完成80%; 消防室墙面抹灰完成80%; 门卫室内墙面贴瓷砖完成30%; 35KV室内高压电缆头制作; 室外地坪浇筑混凝土; 设备调试、消缺; 外线: G28至G33紧线施工; G15至G16紧线施工;
其 它 事 项	光伏区施工作业安全防护措施; 光伏区16号方阵组件安装施工现场地质滑坡易滑倒建设加强现场安全管理;	
本日现场监理人员: 申学鹏 文强 王 记录人: 文强 总监(总监代表): 申学鹏 江苏省建设厅监制		

