

监 理 日 记()

日期: 2017年6月28日

星期: 三

工程名称: 盘县老里山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 阵雨转中雨

气温: 21℃~15℃

监
理
工
作
情
况

对光伏区箱变接地施工情况进行了检查,并检查了箱变光纤连接质量;
复查了光伏区室外围墙破砌体砌筑质量;
对站内场内硬隔离施工情况进行检查;
复查了外线架线情况,并检查了双侧设备高压试验情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川清华电
力有限公司
上海城市
电力有限
公司

支架安装当日完成60组,累计完成8812组;组件安装当日完成120组,累计完成6380组;外线架线完成;
光伏区:南区箱变光纤接线完成;接地施工完成80%;
光伏站:室外围墙破砌体砌筑完成90%;站内硬隔离施工;设备调试,消缺;双侧设备高压试验;

其
它
事
项

光伏区施工人员未戴安全帽;
箱变接地焊接施工保护措施;

本日现场监理人员

申学鹏

王磊

王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表):

申学鹏

