

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 29 日

星期: 四

天气: 雷阵雨转中雨

气温: 21℃~15℃

工程名称: 盐城 150MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区 16 号方阵支架, 组件安装质量进行了检查;
检查了光伏区箱变设备接线施工质量;
检查了室外围墙砌筑质量以及门卫室墙面贴砖质量;
检查了阵列设备联调质量情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中电五
洲工程建
设有限公司
四川建电
力有限公司
上海城市
电力有限公
司

支架安装: 完成 80 组, 累计完成 889 组; 组件安装: 完成 50 组, 累计完成 6430 组; 开关站: 箱变设备接地完成 100%; 光伏区: 16 号方阵组件、支架安装施工; 箱变设备接地完成 100%; 升压站: 室外围墙砌筑完成 100%; 门卫室墙面贴砖完成 70%; 场区硬化: 完成; 设备调试: 完成; 阵列设备联调: 完成; 外线: G15 至 G16 架线施工完成; G15 至 G16 架线施工完成;

其 它 事 项

光伏区施工人员进行安全培训;
现场吊装作业未拉警戒线;

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建