

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 30日

星期: 五

工程名称: 德昌凤凰山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 雷阵雨
气温: 24°C ~ 17°C

监
理
工
作
情
况

对光伏区11、16号方阵组件安装质量进行了检查;
检查了对侧设备联调质量情况;
自查了设备调试、消缺情况;
对并网情况进行了跟踪;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川锦华电
力有限公司
上海城市
电力有限
公司

组件安装当天完成20组累计完成6450块;
升压站场地清理;
光伏区11号方阵、16号方阵组件安装施工;
设备调试、消缺;
对侧设备联调;
并网容量 355MW;

其
它
事
项

光伏区施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

申学刚

文淑

唐

记录人:

文淑

总监 (总监代表):

申学刚

