

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 1日

星期: 六

天气: 多转雷阵雨

气温: 25℃~16℃

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

检查了光伏区16.9.8号方阵组件安装质量;
对光伏区电缆沟土方回填情况进行了检查;
复查了升压站消防室室外墙面抹灰质量和施工人员进行高空作业的防护情况;
检查了升压站大门砌砌体砌块质量以及屋顶平台混凝土浇筑质量情况;
对设备调试、消缺情况进行了检查;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限公司
四川
电力有限公司

组件安装当时完成60组,累计完成650组
光伏区:16.9.8号方阵组件安装施工;
电缆沟土方回填完成30%;
设备调试、消缺;
升压站:消防室室外墙面抹灰完成70%;
大门砌砌体砌块完成以及屋顶混凝土浇筑完成;
门卫室室外墙面抹灰完成80%;

其 它 事 项

光伏区施工人员未佩戴安全帽

本日现场监理人员

申景鹏

文超

记录人:

文超

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建