

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 2日

星期: 日

天气: 雷阵雨转晴

气温: 26℃~17℃

工程名称: 通县光里山50MW光伏扶贫电站项目

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区16号、4号方阵支架、组件安装质量;
对8号方阵电缆敷设质量进行了检查;
检查了消防室墙面抹灰情况以及室内消防器材安装质量。

施
工
情
况

承包单位

中建五洲
工程建设有
限公司
四川津华
电力有限
公司
上海城市
电力有限
公司

· 施工内容及进度

支架安装当日完成50组,累计完成8742组;组件安装当日完成80组,累计完成6590组;
光伏区: 23、16、4号方阵组件安装施工; 电缆沟土方回填完成40%; 8号方阵电缆敷设;
升压站: 消防室外墙面抹灰完成; 室内消防器材安装; 门卫室外墙面贴瓷砖完成90%;
设备调试、消缺;

其
它
事
项

光伏区施工队未戴安全帽;
升压站内焊接施工保护措施;

本日现场监理人员

记录人:

文成

总监(总监代表):

申勇

江苏省建设厅监制

