

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 3日
星期: 一

天气: 阵雨
气温: 21°C ~ 16°C

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区16号方阵直流电缆敷设质量以及组件安装质量进行检查; 复查了光伏区电缆沟土方回填质量; 检查升压站室外围墙抹灰质量和消防室门框安装质量情况并 检查了门卫室门安装质量;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 四川津华电 力有限公司 上海城市 电力有限 公司	施工内容及进度 支架安装当日完成30组,累计完成87组;组件安装当日完成 70组,累计完成6660组; 光伏区: 16、8、9、4号方阵组件安装施工,电缆沟土方回填完成 50%; 16号方阵直流电缆敷设; 设备调试、消缺; 升压站: 室外围墙抹灰完成; 消防室内消防器材安装以及 门框安装; 门卫室门安装;
其 它 事 项	光伏区施工人员佩戴安全帽;	
本日现场监理人员	申学鹏 李 斌 王 强	
记录人: 王 强	总监 (总监代表): 申学鹏	

