

监 理 日 记()

日期: 2017年7月5日

星期: 三

天气: 多云
气温: 25℃~17℃

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区16、3号方阵支架、组件安装质量进行检查;
复查316号方阵直流电缆敷设质量;
检查升压站大门伸缩门安装情况以及对消防室门窗安装质量和室
内消防器材安装质量情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
上海城市电
力有限公司
四川津华电
力有限公司

支架安装当月完成80组,累计完成9112组;组件安装当月完成
40组,累计完成6750组;
光伏区: 16#、3#方阵支架、组件安装; 16号方阵直流电缆
敷设; 4#、3#方阵汇流箱支架基础浇筑跟紧;
升压站: 大门电动伸缩门安装; 消防室内消防器材安装以及
门窗玻璃安装; 室外围栏安装; 门卫室室外墙面贴瓷砖;
设备调试, 消缺;

其
它
事
项

现场施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

廖明

文江

廖明

记录人:

文江

总监(总监代表):

廖明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建