

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2021年7月16日

星期: 四

天气: 小雨  
气温: 25℃~17℃

工程名称: 金沙县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>对光伏区16#方阵电缆沟回填土施工质量进行检查,并检查了5#、4#方阵支架组件安装质量和直流电缆敷设质量;</p> <p>检查了升压站大门墙面抹灰质量情况和站内绿化施工情况;</p> <p>复查了门卫室室外墙面贴瓷砖质量情况;</p> <p>对消防室内地坪浇筑混凝土质量情况进行了检查;</p>	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲建设有限公司 上海城守地城有限公司 四川津华电力有限公司	施工内容及进度 支架安装当日完成100组,累计完成9212组;组件安装当日完成80组,累计完成6830组; 光伏区: 16、5、4号方阵支架、组件安装以及直流电缆敷设; 升压站: 大门墙面抹灰;消防室内地坪浇筑;室外围栏安装;门卫室室外墙面贴瓷砖;站内绿化施工; 光伏区16#方阵电缆沟土方回填。 电气设备调试、消缺。
其 它 事 项	现场施工认为均未佩戴安全帽。	
本日现场监理人员	申学鹏 文述平	
记录人: 文述平	总监(总监代表): 申学鹏	

