

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 8 日
 星期: 六

天气: 阵雨转大雨
 气温: 24°C~17°C

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查3光伏区5#、4#、3#方阵支架、组件安装质量; 复查3#、4#方阵直流电缆敷设质量; 对光伏区汇流箱接线情况进行了检查; 检查3#光伏站室外围栏安装质量以及站内绿化施工质量情况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备有 限公司 上海城市 电力有限公 司 四川津电 力有限公司	施工内容及进度 支架安装当日完成50组,累计完成9342组;组件安装当日完成70组,累计完成6950组; 光伏区5#、4#、3#支架、组件安装;3#、4#方阵直流电缆敷设;汇流箱接线质量检测; 升压站:室外围栏安装;警卫室室外墙面贴瓷砖;站内绿化施工完成; 设备调试;
其 它 事 项	光伏区施工人员未佩戴安全帽。	
本日现场监理人员	申景刚 王立超 唐	
记录人: 王立超	总监(总监代表): 申景刚	

