

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 10 日

天气: 多云

气温: 25℃ ~ 14℃

星期: 一

工程名称: 盘县龙黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区 5#、4#、3#方阵支架、组件安装质量进行检查; 复查了 1#、2#方阵汇流箱接线质量情况; 对门卫室内装修情况以及大门墙面贴瓷砖质量情况进行检查; 复查了电气设备调试情况;		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	中建五洲 工程装备有 限公司 四川锦华 电力有限公 司 上海城市 电力有限公 司	支架安装当日完成80组,累计完成9402组;组件安装完成12组,累计完成8802组; 光伏区: 5#、4#、3#方阵支架、组件安装; 1#、2#方阵汇流箱接线; 升压站: 1)门卫室内装修; 大门墙面贴瓷砖; 消防室室外扶手爬梯搭建; 电气设备调试;	
其 它 事 项	现场施工人员佩戴安全帽;		
本日现场监理人员		申景鹏	文波
记录人:		文波	总监 (总监代表): 申景鹏

