

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 14 日

星期: 五

工程名称: 盐城 50MW 太阳能光伏电站项目

天气: 雷阵雨

气温: 25℃~17℃

监 理 工 作 情 况

对光伏区 2#、2#方阵支架、组件安装质量以及电缆沟土方回填质量进行了检查;
检查了 1#、2#方阵汇流箱接线质量以及 25#、2#方阵电缆沟土方回填质量;
对 15#方阵箱变基础土方回填以及电缆井砌块质量进行了检查;

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
中电建五洲工程装备有限公司	支架安装完成 10 组, 累计完成 9772 组; 组件安装完成 120 组, 累计完成 9232 组; 并网容量当日完成 9.2MW, 累计完成 42.7MW;
上海城市电力有限公司	光伏区: 2#、2#方阵支架、组件安装以及电缆沟土方回填; 1#、2#方阵汇流箱接线; 25#、2#方阵电缆沟土方回填; 15#方阵至 1#
四川水电有限公司	方阵箱变基础土方回填以及电缆井砌块; 8#至 1#方阵电缆槽手拉基础混凝土灌注施工;
	设备调试;

其 它 事 项

现场施工人员进行安全培训;

本日现场监理人员

申恩鹏

刘成成

王

记录人:

刘成成

总监 (总监代表):

申恩鹏



由 扫描全能王 扫描创建