

监 理 日 记()

日期: 2017年7月15日

星期: 六

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 雷阵雨

气温: 23℃~17℃

监
理
工
作
情
况

对光伏区3#、2#方阵支架、组件安装质量进行检查;
检查了1#、2#方阵汇流箱接线质量;
对光伏区25#、24#方阵电缆沟土方回填,以及围栏搭建质量进行了
检查;
检查了15#方阵至10#方阵箱变变压器基础土方回填质量情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限公
司
四川华电
电力有限公
司

支架安装当天完成10组,累计完成9782组;组件安装当天完成30组
累计完成9262组;
光伏区: 3#、2#方阵支架、组件安装以及汇流箱接线; 1#、2#方阵汇
流箱接线; 25#、24#方阵电缆沟土方回填,以及场区围栏搭建
15#方阵至10#方阵箱变变压器基础土方回填;
设备调试;

其
它
事
项

现场施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

申景鹏

文超

1#

记录人:

文超

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建