

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

星期: 日

天气: 阵雨

气温: 24°C ~ 17°C

工程名称: 盘县黑山 5MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区 3#、2#方阵支架、组件安装质量以及汇流箱接线质量进行了检查;

复查了光伏区 1#、2#方阵电缆沟回填质量情况;

对光伏区 15#、14#方阵箱变设备基础土方回填质量情况进行了检查;

检查了升压站护坡施工质量情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限公
司
四川津华电
力有限公司

支架安装当日完成 60 组, 累计完成 984 组; 组件安装当日完成 40 组, 累计完成 9302 组;

光伏区: 3#、2#方阵支架、组件安装以及汇流箱接线; 1#、2#方阵电缆沟回填; 25#、24#方阵电缆沟土方回填以及场区围栏搭建; 15#、14#方阵箱变设备基础土方回填; 2#至 5#方阵汇流箱接线质量检测;

升压站护坡施工;

其 它 事 项

现场部分施工人员进行佩戴安全帽;
施工现场存在施工人员搭乘装载机现象发生。

本日现场监理人员

文彦斌

王

记录人:

文彦斌

总监 (总监代表):

宋景明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建