

监 理 日 记()

日期: 2017年7月17日

星期:

天气: 阴转阵雨
气温: 24℃~17℃

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区 3#、24#方阵支架、组件安装质量;
对25#、24#方阵场区围栏搭建质量进行了检查;
检查了24#方阵至25#方阵箱逆变设备运行状况;
对升压站护坡锚杆抗拔质量进行了检查;

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
中建五洲工程装备有限公司 上海城市电力有限公司 四川水电力有限公司	支架安装当月完成50组,累计完成9892组;组件安装当月完成30组,累计完成9332组; 光伏区: 3#、24#方阵支架、组件安装; 1#、2#方阵电缆沟回填; 25#、24#方阵场区围栏搭建; 15#、14#方阵箱逆变设备基础土方回填以及场区排水沟开挖; 2#至25#方阵箱逆变设备运行状况检测; 升压站护坡锚杆抗拔孔施工;

其
它
事
项

现场部分施工队未佩戴安全帽;

本日现场监理人员	文波	浩
记录人: 文波	总监 (总监代表): 曹明	