

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 18日

天气: 阵雨
气温: 28~17℃

星期: 二
工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查了光伏区3#、4#方阵支架、组件安装质量; 对光伏区25#、24#方阵场区围栏栏杆基础浇筑质量进行检查; 检查了3#、4#方阵接地扁铁焊接质量; 检查了1#至5#方阵箱变设备运行状况以及汇流箱接线质量。	
施 工 情 况	承包单位 贵州王洲 能源有限公司 四川新电 力有限公司 上海城市 电力有限 公司	施工内容及进度 支架安装当日完成20组,累计完成992组;组件安装当日完成10组,累计完成9342组; 光伏区:3#、4#方阵支架、组件安装;25#、24#方阵场区围栏搭建;3#、4#方阵电缆沟开挖以及接地扁铁焊接;4#、5#方阵汇流箱接线以及汇流箱接线质量检测;1#至5#方阵箱变设备检测; 升压站护坡栏杆浇筑已施工。
其 它 事 项	现场部分施工人员进行安全培训; 光伏区接地扁铁焊接施工时施工人员预先准备好灭火器,且有保护措施; 现场施工人员有搭乘装载机现象发生。	
本日现场监理人员		
记录人: 文波		总监(总监代表): 李国栋



由 扫描全能王 扫描创建