

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 17 日
星期: 三

天气: 阵雨
气温: 25℃~18℃

工程名称: 盘县北黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区 3#、4#方阵支架、组件安装质量以及接地扁铁焊接质量进行了检查;
检查了光伏区 6#、7#方阵场区围栏栏杆基础浇筑质量;
复查了 4#、5#方阵汇流箱接线质量以及 PVC 管质量;
检查了北区施工区域施工材料堆放整理情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限公
司
四川建华
电力有限
公司

支架安装当天完成 10 组, 累计完成 9922 组; 组件安装当天完成 10 组, 累计完成 9357 组;
光伏区: 3#、4#方阵支架、组件安装, 以及接地扁铁焊接;
6#、7#方阵场区围栏搭建;
4#、5#方阵汇流箱接线以及汇流箱 PVC 立管垂直度
平整整理;
4#至 5#方阵箱逆变器设备检测以及施工材料整理;

其
它
事
项

现场部分施工队未佩戴安全帽;
光伏区接地扁铁焊接施工时施工队未预先准备好灭火
器, 且无安全防护措施。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建