

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年7月20日

星期: 四

工程名称: 盘县经济开发区150MW太阳能光伏电站项目

天气: 阵雨  
气温: 22℃~16℃

监 理 工 作 情 况

复查3光伏区4#方阵组件安装质量;  
对光伏区3#、4#方阵接地扁铁焊接质量情况以及4#、5#方阵  
汇流箱接线质量进行了检查;  
检查光伏区15#方阵围栏栏杆基础浇筑质量;  
对光伏区3#、4#方阵电缆敷设、预埋质量情况进行了  
检查;

施 工 情 况

| 承包单位                                                     | 施工内容及进度                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中建五洲<br>工程装备有<br>限公司<br>四川津华电<br>力有限公司<br>上海城市<br>电力有限公司 | 支架安装当日完成,累计完成9922组;组件安装当日完成22组,<br>累计完成9377组;<br>光伏区: 4#方阵组件安装; 3#、4#方阵接地扁铁焊接; 5#、<br>14#方阵场区围栏搭设; 4#、5#方阵汇流箱接线以及<br>汇流箱PVC管敷设; 场区水平度整理; 1#至5#方阵施<br>工材料堆放整理; 3#、4#方阵电缆预埋; |

其 它 事 项

现场部分施工人员未佩戴安全帽。

本日现场监理人员

记录人:

文 强

文 强

总监 (总监代表):

李 鹏



由 扫描全能王 扫描创建