

监 理 日 记()

日期: 2017年7月24日

星期: 一

工程名称: 盐城光里山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 多云
气温: 27℃~15℃

监 理 工 作 情 况	对光伏区15#方阵场区围栏搭建质量进行了检查。 复查34#、5#方阵汇流箱调试情况; 检查5#方阵电缆敷设质量情况; 对1#至5#方阵箱逆变设备接地扁铁焊接情况进行 检查; 复查3#升压站护坡施工质量情况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海城市 电力有限公 司 四川建华 电力有限公 司	施工内容及进度 并网容量累计完成42MW, 累计完成率84%。 光伏区: 15#方阵场区围栏搭建; 4#、5#方阵汇流箱调试; 5#方阵电缆敷设; 1#至5#方阵箱逆变设备接地扁铁焊接; 升压站护坡模板支护, 混凝土浇筑;
其 它 事 项	现场部分施工人员未佩戴安全帽;	
本日现场监理人员		
记录人:	王超	总监 (总监代表): 中崇顺

