

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 28°C ~ 17°C

日期: 2017年7月26日

星期: 三

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

复查光伏电站3#、4#方阵接地扁铁焊接质量;
对场区道路维修以及场区平整质量情况;
检查升压站护坡施工质量和门卫室灯具安装质量情况;
复查3#消防室室外墙面粉刷情况以及彩钢架搭设情况。

施工内容及进度

承包单位

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市电
力有限公司
四川华电
城有限公司

光伏区: 3#、4#方阵接地扁铁焊接;
#方阵电缆敷设;
场区道路维修以及场区平整;
升压站: 消防室室外墙面粉刷;
护坡锚杆钻孔以及表层模板支护、混凝土浇筑;
门卫室内灯具安装。

施 工 情 况

其 它 事 项

现场部分施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

王进

洪

记录人:

王进

总监 (总监代表):

王进

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建