

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 28°C~17°C

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查3光伏区4#方阵接地扁铁焊接质量; 对3#方阵箱变以及汇流箱设备检修状况以及 4#方阵箱变设备基础土方回填质量情况进行 3检查; 复查3#升压站消防室室外墙面粉刷质量以及护坡锚杆 钻孔质量;		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	中建五洲 工程装备 有限公司 上海城市 电力有限公 司 四川新华 电力有限 公司	光伏区: 4#方阵接地扁铁焊接; 1#方阵电缆敷设; 3#方阵箱变以及汇流箱设备检修; 4#方阵箱变设备基础土方回填; 升压站: 消防室室外墙面粉刷; 护坡锚杆钻孔;	
其 它 事 项	现场部分施工人员未佩戴安全帽;		
本日现场监理人员	程鹏	刘超	陈
记录人:	刘超	总监(总监代表):	程鹏

