

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 28 日

星期: 五

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

天气: 阵雨转多云

气温: 27℃ ~ 16℃

监
理
工
作
情
况

对光伏区 4#方阵接地扁铁焊接质量以及 3#方阵箱逆变设备基础土方回填质量情况进行检查;
复查 3 号区道路维修以及场区整平质量情况;
检查 3 号光伏区 15#方阵箱逆变设备踏步浇筑质量;
复查 3 号升压站护坡锚杆钻孔质量以及施工作业安全防护情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备有
限公司
四川华电有
限公司
上海华电有
限公司

光伏区: 4#方阵接地扁铁焊接;
北区电缆沟开挖深度整改;
布区道路维修以及场区整平;
3#方阵箱逆变设备基础土方回填;
5#方阵接地扁铁焊接以及光伏电缆敷设;
15#方阵箱逆变踏步浇筑混凝土;
升压站护坡锚杆钻孔;

其
它
事
项

现场部分施工作业人员佩戴安全帽;

本日现场监理人员

张景鹏

文淑

周

记录人:

文淑

总监 (总监代表):

张景鹏



由 扫描全能王 扫描创建