

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 2 日

天气: 雷阵雨
气温: 28℃~17℃

星期: 三

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区15#方阵支架组件安装倾斜角度整改情况
进行了检查,并检查了10#至15#方阵汇流箱PVC立管
垂直度整改情况以及箱逆变器设备监控设备安装
质量情况:
复查了升压站护坡锚杆钻孔质量以及表层框架模板
拆除质量:

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限
公司
四川津华电
力有限公司

光伏区: 压道路维修以及场区平整;
11#方阵直埋电缆穿管预埋;
14#方阵光伏电缆预埋;
15#方阵支架组件安装倾斜角度整改;
10#至16#方阵汇流箱PVC立管垂直度整改;
10#至15#方阵箱逆变器设备监控设备安装;
升压站护坡锚杆钻孔以及表层框架模板拆除;

其
它
事
项

现场部分施工人员未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

申显鹏

文建斌

陈

记录人:

张

总监(总监代表):

申显鹏



由 扫描全能王 扫描创建