

监 理 日 记()

日期: 2017年8月11日

星期: 五

天气: 阵雨

气温: 25°C~17°C

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对1#线路投运情况进行跟踪;
复查了25#方阵相邻两相支架间距铁焊接连接质量;
检查了升压站护坡施工质量以及室外围墙基础
整改情况:
对光伏区5#方阵电缆沟砌体砌块质量进行了检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
设备安装
有限公司
四川水电
建设有限公司
上海城市
电力有限公
司

并网容量 47MW:
光伏区: 东区场地场平以及桩位放点;
2#、3#方阵场区围栏搭建;
25#方阵相邻两相支架间距铁连接;
15#方阵接地扁铁焊接;
5#方阵电缆沟砌体砌块;
升压站: 护坡表层框架模板拆除;
室外围墙基础整改;

其
它
事
项

现场部分施工队未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建