

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 18 日

天气: 多云
气温: 28°C ~ 28°C

星期: 五

工程名称: 盘县老屋山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查了光伏区 24# 方阵箱变设备基础土方回填质量; 对光伏区 10# 至 15# 方阵支架螺丝紧固质量以及 7# 方阵排水沟开挖质量进行了检查; 复查了升压站室外围墙整改质量以及围栏栏杆杆 安装质量;
----------------------------	--

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	中建五洲 工程装备有 限公司 四川津华电 力有限公司 上海城市 电力有限公 司	光伏区: 存区场地整平; 24# 方阵箱变设备基础土方回填; 10# 至 15# 方阵支架螺丝紧固; 7# 方阵排水沟土方回填并开挖; 升压站: 室外围墙老房贴瓷砖以及围栏栏杆安装;

其 它 事 项	现场部分施工人员未佩戴安全帽已责令整改;
------------------	-----------------------------

本日现场监理人员	李维军 杨彬	总监 (总监代表): 李维军
记录人:	文波	

