

监 理 日 记()

日期: 2017年8月21日

星期:

天气: 晴

气温: 29°C ~ 21°C

工程名称: 盘县黑山150MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏东区施工质量问题:
复查了8#9#方阵支架、组件整改质量:
检查了2#方阵接地施工情况:
对升压站护坡施工质量问题以及道路沉陷区域维修
质量情况:

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川建华
电力有限公
司
上海城市
电力有限公
司

光伏区: 东区场地平整放点, 打孔以及道路维修;
2#方阵箱变迁址设备基础土方回填;
8#9#方阵支架、组件整改;
2#方阵接地施工;
东区支架材料运输;
升压站: 室外围栏安装以及道路沉陷区域维修;
护坡表面喷浆;

其 它 事 项

光伏区箱变迁址设备检查, 没有采取完保措施, 且现场检查的电气
施工人员只有一人, 若发生了人员触电, 可能会导夜不及时发现以及
救援, 需加强安全管理;

本日现场监理人员

李维军

程鹏

洪

文超

记录人:

文超

总监 (总监代表):

李维军



由 扫描全能王 扫描创建