

监 理 日 记()

日期: 2017年8月22日

星期: 二

天气: 多云
气温: 29℃~19℃

工程名称: 盘县黑山 50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区东区场地平整及桩机桩孔质量进行了检查;
检查了6#、7#方阵支架、组件整改质量情况以及23#方阵接地施工情况;
检查了光伏10#至15#方阵排水沟清槽质量;
对9#方阵箱变设备基础土方回填质量以及升压站内围栏安装质量
和道路维修质量情况进行检查;
检查了升压站护坡表面喷浆质量以及施工作业安全防护情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
四川津华电
力有限公司
上海城市
电力有限公
司

光伏区: 东区场地平整, 打孔;
9#方阵箱变设备基础土方回填;
6#至7#方阵支架、组件整改;
10#至15#方阵排水沟清槽;
8#方阵接地扁铁焊接;
23#方阵接地施工;
升压站: 室外围栏安装以及道路沉陷区域维修;
护坡表面喷浆;

其
它
事
项

升压站护坡施工, 没有采取有效措施, 需加强安全管理;

本日现场监理人员

记录人: 李维军

李维军 申少彬

总监 (总监代表):

李维军



由 扫描全能王 扫描创建