

监 理 日 记()

日期: 2017年9月12日

星期: 二

工程名称: 盘县老黑山150MW太阳能光伏电站项目

天气: 晴
气温: 25℃~13℃

监
理
工
作
情
况

对光伏区15#方阵支架背拉杆调试质量进行了
检查:
检查了升压站 35KV室外 SVG设备基础封填质量
以及排水沟基础施工质量:

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

盘县老黑山
光伏电站
工程设备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 15#方阵支架、组件倾斜角度整改以及支架
背拉杆调试:
升压站: 35KV室外 SVG设备基础封填:
护坡道路边排水沟基础填筑及支护以及
浇筑混凝土:

其
它
事
项

因业主局要求, 光伏区已暂停施工:
上电领导莅临现场检查, 指导工作:

本日现场监理人员

徐彪

文建良

王

记录人:

文建良

总监 (总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建